



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,934,635.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
64068/ 0001 100934	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN MATEO DEL KM 0.000 AL 1.360 / SAN MATEO	CONTRAT O	2023-07-17	2023-11-13	9,919,845.11	9,919,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	1	11,800	0	0.00
64079/ 0002 117009	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ER CERRADA DE NIÑOS HEROES DEL KM 0.000 AL 0.140 / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-08-28	2023-09-21	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,100.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
64082/ 0003 117203	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA DEL KM 0.000 AL 0.160 / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-10-12	2023-11-08	782,019.10	782,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,148.00		2 COLONIA	1	150	0	0.00
64084/ 0004 115218	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA FRANCISCO SARABIA ENTRE LA CALLE EMILIO PORTES GIL Y LA AV. JUAREZ / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2023-07-20	2023-08-11	100,885.57	100,885.57	0.00	43,418.87	43,418.87	0.00	01 METRO LINEAL	108.00		2 COLONIA	1	120	43	43.04
64095/ 0005 117234	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-08-07	2023-09-07	926,716.27	926,716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	960.00		2 COLONIA	1	210	0	0.00
64099/ 0006 117331	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. MANZANAREZ / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2023-09-12	2023-10-08	837,136.90	837,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,365.00		2 COLONIA	1	160	0	0.00
64106/ 0007 117406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. NACIONAL Y AV. FERROCARRIL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-07-03	2023-07-24	223,127.94	223,127.94	0.00	202,704.89	202,704.89	0.00	01 METRO LINEAL	267.00		2 COLONIA	1	115	90	90.85
64124/ 0008 117406	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. NACIONAL Y AV. FERROCARRIL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-08-01	1,348,890.83	1,348,890.83	0.00	62,369.43	62,369.43	0.00	02 METRO C UADRADO	1,692.00		2 COLONIA	1	115	4	4.62
64145/ 0009 117482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0.000 AL 0.340 / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-08-02	2,847,025.21	2,847,025.21	0.00	413,561.52	413,561.52	0.00	02 METRO C UADRADO	3,700.00		2 COLONIA	1	2,100	14	14.53
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 9									TOTAL	17,721,646.93	17,721,646.93	0.00	722,054.71	722,054.71	0.00							151

Complementarios: 6	Directa: 3
---------------------------	-------------------

**CIUDADANO LUIS RAÚL
MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. CRISTEL OROZCO
ROJAS
TESORERA MUNICIPAL**

**ING. JORGE CLEMENTE
GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS**

**LIC. XIMENA JOICET
HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2023.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,934,635.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

CONSTITUCIONAL

PUBLICAS

TEQUIXQUIAC