



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Tequixquiac Estado de México a 05 de julio 2024
NO. DE OFICIO: T.M./124/07/2024
ASUNTO: REPORTE SIAVAMEN.

LIC. PAULINA MORENO GARCIA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRESENTE

Por medio del presente le envié un saludo y en cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), me permito remitirle de manera impresa los Reportes de los Avances Físico-Financieros del Sistema de Avance Mensual Ramo 33 (SIAVAMEN), que comprende el mes de JUNIO del ejercicio fiscal 2024.

Sin más por el momento, quedo de usted y sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


TESORERA MUNICIPAL
LIC. EN C. CRISTEL OROZCO ROJAS
TESORERA MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC.



RECIBIDO

10 JUL 2024

Hora: **12:15** Recibe: **Heda**

C.C.P. ARCHIVO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 36,288,064.11 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01


Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69230/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	6,498,963.00	6,498,963.00	0.00	2,457,830.00	2,457,830.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	35,000	37	37.82
69236/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	SUBSIDIO A OPERAGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO A LA CAEM Y/O CNA (AGUA EN BLOQUE, CLORACION, AGUAS NACIONALES Y/O AGUAS RESIDUALES) / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	8,264,977.55	8,264,977.55	0.00	3,597,217.82	3,597,217.82	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	35,000	43	43.52
69237/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	10,761,086.47	10,761,086.47	0.00	4,573,510.04	4,573,510.04	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	60	40	42.50
69268/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	1,189,783.75	1,189,783.75	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	19	35,000	49	50.84
69268/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	480,000.00	480,000.00	0.00	69,126.97	69,126.97	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	19	35,000	13	14.40
69270/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	3,643,037.09	3,643,037.09	0.00	1,540,823.95	1,540,823.95	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	22	40	42.29
69271/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	715,240.84	715,240.84	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	8	35,000	44	45.85
69272/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	132,337.59	132,337.59	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	8	35,000	53	55.14
69848/0009	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ DESDE CALLE HOMBRES ILUSTRES A AV. MIGUEL HIDALGO / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2024-08-01	2024-07-15	856,996.74	856,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	780	40	0	0.00
69847/0010	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUATEMALA DESDE SAN LUIS POTOSI / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-08-01	2024-08-30	160,183.26	160,183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	137.20		2 COLONIA	1	30	0	0.00
69848/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUADAQUIVIR / SAN JOSE	ADMINISTRACION	2024-06-20	2024-08-03	616,420.00	616,420.00	0.00	146,584.48	146,584.48	0.00	02 METRO CUADRADO	720.89		2 COLONIA	1	60	23	23.78
69849/0012	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO Y STA CERRADA DE FRESNO / LA HEREDAD	CONTRATO	2024-07-15	2024-09-12	1,066,400.00	1,066,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	361.15		2 COLONIA	1	90	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 36,288,064.11 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12						TOTAL			36,288,064.11	36,288,064.11	0.00	14,422,435.44	14,422,435.44	0.00										342


Complementarios: 0 Directa: 0



**CIUDADANO LUIS RAÚL
MENESES GARCÍA**
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




**LIC. CRISTEL OROZCO
ROJAS**
TESORERA MUNICIPAL

**ING. JORGE CLEMENTE
GARCÍA**
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS




**LIC. XIMENA JICET
HERNANDEZ SANCHEZ**
CONTRALORA MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,532,484.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69850/ 0001 25579	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER ANDADOR DE 19 DE JULIO / SAN JOSE	CONTRAT O	2024-03-18	2024-05-01	596,498.23	596,498.23	0.00	595,586.53	595,586.53	0.00	01 METRO LINEAL	197.35		2 COLONIA	1	60	99	99.85
69852/ 0002 26789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-05-29	940,625.13	940,625.13	0.00	308,637.24	308,637.24	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200.00		2 COLONIA	1	250	32	32.81
69853/ 0003 26809	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION / TLAPANALOYA	CONTRAT O	2024-03-18	2024-05-01	398,636.24	398,636.24	0.00	397,069.60	397,069.60	0.00	02 METRO CUADRADO	310.00		2 COLONIA	1	250	98	99.60
70015/ 0006 32543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACION ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	CONTRAT O	2024-04-12	2024-05-11	342,089.14	342,089.14	0.00	311,346.16	311,346.16	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	230.05		2 COLONIA	1	80	91	91.01
71319/ 0011 72170	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CERRADA CON DE LOS CEDROS / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2024-05-02	2024-06-02	368,115.08	368,115.08	0.00	102,597.20	102,597.20	0.00	02 METRO CUADRADO	494.45		2 COLONIA	1	60	27	27.87
71430/ 0012 32965	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACION ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-05-15	2024-06-28	567,922.50	567,922.50	0.00	269,927.48	269,927.48	0.00	02 METRO CUADRADO	757.23		2 COLONIA	1	80	47	47.53
71432/ 0013 64501	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACION ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	CONTRAT O	2024-05-06	2024-06-19	945,342.99	945,342.99	0.00	936,309.53	936,309.53	0.00	01 METRO LINEAL	175.65		2 COLONIA	1	80	99	99.04
71461/ 0014 66652	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUTBOLISTAS / SAN MATEO	CONTRAT O	2024-05-06	2024-06-04	602,038.15	602,038.15	0.00	485,839.60	485,839.60	0.00	01 METRO LINEAL	200.00		3 POBLADO	1	160	80	80.70
71467/ 0015 66889	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BASQUETBOLISTA / SAN MATEO	CONTRAT O	2024-05-06	2024-06-04	298,200.02	298,200.02	0.00	256,062.95	256,062.95	0.00	02 METRO CUADRADO	241.90		2 COLONIA	1	80	85	85.67
71472/ 0016 66765	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRAT O	2024-05-06	2024-06-04	379,876.94	379,876.94	0.00	379,510.79	379,510.79	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		2 COLONIA	1	60	99	99.90
71475/ 0017 70895	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN PLAZA CIVICA DE LA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRAT O	2024-06-03	2024-07-03	988,445.48	988,445.48	0.00	873,003.81	873,003.81	0.00	02 METRO CUADRADO	850.00		3 POBLADO	1	1,250	88	88.32
71483/ 0019 77259	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 1ER CERRADA DE COZUMEL / EL REFUGIO	CONTRAT O	2024-05-02	2024-06-01	294,749.98	294,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	230.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00
71489/ 0020 77249	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2024-05-03	2024-06-03	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	339,306.57	339,306.57	0.00	02 METRO CUADRADO	465.00		2 COLONIA	1	360	28	28.28
72360/ 0021 168721	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE RIO COATZACOALCOS / SAN JOSE	CONTRAT O	2024-06-17	2024-07-17	819,521.37	819,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	500.00		2 COLONIA	1	150	0	0.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fiscales y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,532,484.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
72362/0022167997	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BASQUETBOLISTA / SAN MATEO	ADMINISTRACION	2024-06-19	2024-07-19	578,619.44	578,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	715.00		2 COLONIA	1	80	0	0.00	
72369/002387865	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PANUCO / SAN JOSE	CONTRATO	2024-05-20	2024-06-19	2,366,621.65	2,366,621.65	0.00	2,128,044.83	2,128,044.83	0.00	02 METRO CUADRADO	1,925.00		2 COLONIA	1	215	89	89.92	
72395/002478248	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1ER CERRADA DE COZUMEL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2024-05-22	2024-06-22	527,010.77	527,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	690.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00	
72409/002586705	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLOMBIA / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-05-06	2024-08-04	352,177.77	352,177.77	0.00	227,475.90	227,475.90	0.00	01 METRO LINEAL	156.00		2 COLONIA	1	80	64	64.59	
72413/002678865	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHOPOS / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2024-06-03	2024-07-03	534,277.00	534,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.00		2 COLONIA	1	120	0	0.00	
72422/002779570	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2024-06-03	2024-07-03	331,890.09	331,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	434.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00	
72423/002870357	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	312 PREPARATORIA U HOMOLOGO COMEDOR ESCOLAR	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN CBT DR. ALFONSO LEON DE GARAY CCT. 15ECT0044F / SAN MATEO	CONTRATO	2024-08-03	2024-10-01	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	440.00		5 ALUMNO	1	580	0	0.00	
72424/0029171158	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA FELIPE ANGELES / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2024-06-19	2024-07-04	319,421.37	319,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00		2 COLONIA	1	75	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22									TOTAL	16,202,079.34	16,202,079.34	0.00	7,610,718.19	7,610,718.19	0.00								1026

Complementarios: 13 Directa: 9

CIUDADANO LUIS RAÚL MENESES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CRISTEL OROZCO ROJAS
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JORGE CLEMENTE GARCÍA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. XIMENA JOICET HERNANDEZ SANCHEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL