



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Tequixquiac Estado de México a 19 de enero 2024

NO. DE OFICIO: T.M./015/01/2024

ASUNTO: REPORTE SIAVAMEN.

JIFA
LIC. JEANETTE VILLA ESCOBAR
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO.

PRESENTE

Por medio del presente le envié un saludo y en cumplimiento al Art. 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), me permito remitirle de manera impresa los Reportes de los Avances Físico-Financieros del Sistema de Avance Mensual Ramo 33 (SIAVAMEN), que comprende el mes de DICIEMBRE del ejercicio fiscal 2023.

Sin más por el momento, quedo de usted y sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE



LIC. EN C. CRISTAL OROZCO ROJAS
TESORERA MUNICIPAL DE TEQUIXQUIAC.



C.C.P. ARCHIVO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023. Tec. Verónica Vázquez Hernández DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,934,635.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inic. Pro.		Inversión Aprobada	Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
							Fec. Inic. Real	Fec. Ter. Real		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.
64069/060100934	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN MATEO DEL KM 0.000 AL 1.360 / SAN MATEO	CONTRATO	2023-07-17	2023-11-13	9,919,845.11	9,919,845.11	0.00	9,914,834.66	9,914,834.66	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	1	11,800	99	99.95
64079/0002117009	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 1ER CERRADA DE NIÑOS HEROES DEL KM 0.000 AL 0.140 / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-08-28	2023-09-21	563,210.20	563,210.20	0.00	563,210.20	563,210.20	0.00	02 METRO CUADRADO	1,100.00		2 COLONIA	1	100	89	100.00
64082/0003117203	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA DEL KM 0.000 AL 0.160 / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-10-12	2023-11-08	1,140,714.09	1,140,714.09	0.00	1,116,297.91	1,116,297.91	0.00	02 METRO CUADRADO	1,148.00		2 COLONIA	1	150	98	97.85
64084/0004115218	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA FRANCISCO SARABIA ENTRE LA CALLE EMILIO PORTES GIL Y LA AV. JUAREZ / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2023-07-20	2023-08-11	96,615.15	96,615.15	0.00	96,615.15	96,615.15	0.00	01 METRO LINEAL	108.00		2 COLONIA	1	120	98	100.00
64095/0005117234	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-08-07	2023-09-07	738,618.36	738,618.36	0.00	738,618.36	738,618.36	0.00	02 METRO CUADRADO	960.00		2 COLONIA	1	210	99	100.00
64099/0006117331	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. MANZANAREZ / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2023-09-12	2023-10-08	804,470.90	804,470.90	0.00	804,470.90	804,470.90	0.00	02 METRO CUADRADO	1,365.00		2 COLONIA	1	160	97	100.00
64106/0007117406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. NACIONAL Y AV. FERROCARRIL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-07-03	2023-07-24	207,785.89	207,785.89	0.00	207,785.89	207,785.89	0.00	01 METRO LINEAL	267.00		2 COLONIA	1	115	91	100.00
64124/0008117408	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. NACIONAL Y AV. FERROCARRIL / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-06-28	2023-08-01	1,143,873.03	1,143,873.03	0.00	1,143,873.03	1,143,873.03	0.00	02 METRO CUADRADO	1,692.00		2 COLONIA	1	115	83	100.00
64145/0009117482	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO DEL KM 0.000 AL 0.340 / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2023-06-28	2023-08-02	1,886,305.54	1,886,305.54	0.00	1,886,305.54	1,886,305.54	0.00	02 METRO CUADRADO	3,700.00		2 COLONIA	1	2,100	65	100.99
65859/0010171765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CUAUHTEMOC DESDE CALLE RIO LERMA / SAN JOSE	ADMINISTRACION	2023-08-07	2023-09-15	1,610,779.05	1,610,779.05	0.00	1,610,779.05	1,610,779.05	0.00	85 KILOMETRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	2,410	250	99	100.00
66929/0011271792	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANHUETES / SAN MATEO	ADMINISTRACION	2023-10-02	2023-11-03	459,674.45	459,674.45	0.00	459,674.35	459,674.35	0.00	01 METRO LINEAL	320.00		2 COLONIA	1	80	99	100.01
66931/0012268214	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUATULCO / EL REFUGIO	ADMINISTRACION	2023-09-25	2023-10-24	366,754.41	366,754.41	0.00	366,754.41	366,754.41	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	380	140	99	100.00

UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO
REGISTRO:
HORA:

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250469



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2023, Tec. Verónica Vázquez Hernández DICIEMBRE
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 22,934,635.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Fec. In. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
				Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
67795/0013 232163	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. RIO PANUCO / SAN JOSE	CONTRATO	2023-10-20	2023-12-03	2,618,384.27	2,618,384.27	0.00	2,611,339.17	2,611,339.17	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		2 COLONIA	4,243	350	99	99.73	
67806/0014 424814	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO DESDE EL KM 0.540 / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2023-12-08	2023-12-30	1,377,604.55	1,377,604.55	0.00	1,375,414.04	1,375,414.04	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		2 COLONIA	2,029	1,500	99	99.84	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 14							TOTAL		22,934,635.00	22,934,635.00	0.00	22,895,972.58	22,895,972.58	0.00									1914

Complementarios: 10 Directa: 4

CIUDADANO LUIS RAÚL MENESES GARCÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CRISTAL OROZCO ROJAS
 TESORERA MUNICIPAL

ING. JORGE CLEMENTE GARCÍA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. XIMENA JOFET HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 22 ENE 2024
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
RECIBIDO

SECRETARÍA DE FINANZAS COLORIN #101, COL. LOMAS ALTAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD TEL: (01722) 6254872
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA TEL: (01722) 6254683



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
el poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023, Tec. Verónica Yáñez Hernández DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,200,714.26 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción:						Fec. Ini. Pro		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
81372/0001	08 AOM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEKYM	APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	4,711,953.52	4,711,953.52	0.00	4,711,953.52	4,711,953.52	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	299	98	100.00
81373/0002	08 AOM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	2,855,095.49	2,855,095.48	0.00	2,855,095.48	2,855,095.48	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	33,907	96	100.00
81375/0003	08 AOM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	SANEAMIENTO FINANCIERO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	9,604,498.41	9,604,498.41	0.00	9,604,498.41	9,604,498.41	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	33,907	99	100.00
81378/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	7,820,904.89	7,820,904.89	0.00	7,820,904.89	7,820,904.89	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	58	97	100.00
81380/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	1,810,049.92	1,810,049.92	0.00	1,810,049.92	1,810,049.92	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	24	95	100.00
81381/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	487,847.85	487,847.85	0.00	487,837.04	487,837.04	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	24	33,907	100	99.97
81383/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	009 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIDADES PARA SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	3,403,465.23	3,403,465.23	0.00	3,403,465.23	3,403,465.23	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	3	33,907	98	100.00
81388/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	3,070,596.75	3,070,596.75	0.00	3,070,596.75	3,070,596.75	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	24	94	100.00
81392/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	1,197,014.33	1,197,014.33	0.00	1,197,014.33	1,197,014.33	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	9	96	100.00
81393/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2023-03-09	2023-12-31	239,287.88	239,287.88	0.00	239,287.88	239,287.88	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	9	95	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 10									TOTAL	35,200,714.26	35,200,714.26	0.00	35,200,703.45	35,200,703.45	0.00						988	

Complementarios: 0 Directa: 0

CIUDADANO LUIS RAÚL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
CARRILLO VIVES LA ESPERANZA

LIC. CRISTEL OROZCO
SECRETARÍA DE FINANZAS - COLORIN #10, COL. LOMAS ALTAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO - TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD TEL: (01122) 6250482
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA TEL: (01122) 6250465
CORREO: VIVE LA ESPERANZA

ING. JORGE CLEMENTE

LIC. XIMENA VOICET
CONTABILIDAD MUNICIPAL
Reporte de Avances Físicos y Financieros de Ejercicio: 13/11/2023 a 14/02/2024
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
CARRILLO VIVES LA ESPERANZA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
el poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023, Tec. Verónica Vázquez Hernández DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,200,714.26 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inf. Pro.		Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Inf Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Pla.	Fin.		

MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

