

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 21,532,484.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69850/000125579	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMER ANDADOR DE 19 DE JULIO / SAN JOSE	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-01	596,498.23	596,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	197.35		2 COLONIA	1	60	0	0.00
69852/000226789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2024-04-15	2024-05-29	940,625.13	940,625.13	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,200.00		2 COLONIA	1	250	0	0.00
69853/000326809	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. REVOLUCION / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-03-18	2024-05-01	398,636.24	398,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	310.00		2 COLONIA	1	250	0	0.00
69853/000431664	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINISTRACION	2024-03-11	2024-04-24	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	465.00		2 COLONIA	1	360	0	0.00
70015/000632543	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACION ZARAGOZA / TEQUIXQUIAC	CONTRATO	2024-04-12	2024-05-11	342,089.14	342,089.14	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	230.05		2 COLONIA	1	80	0	0.00
70529/001057353	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA RICARDO FLORES MAGON / COL. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	CONTRATO	2024-04-12	2024-05-11	379,876.94	379,876.94	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	175.00		2 COLONIA	1	60	0	0.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 6									TOTAL	3,857,725.68	3,857,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00						0	

Complementarios: 4	Directa: 2
---------------------------	-------------------

**CIUDADANO LUIS RAÚL
MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**LIC. CRISTEL OROZCO
ROJAS
TESORERA MUNICIPAL**

**ING. JORGE CLEMENTE
GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

**LIC. XIMENA JOICET
HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL**

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIXQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 36,288,064.11 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
69230/0001	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	6,498,963.00	6,498,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	35,000	0	0.00
69236/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	SUBSIDIO A OPERAGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO A LA CAEM Y/O CNA (AGUA EN BLOQUE, CLORACION, AGUAS NACIONALES Y/O AGUAS RESIDUALES) / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	8,264,977.55	8,264,977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	35,000	0	0.00
69237/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	10,761,086.47	10,761,086.47	0.00	2,417,088.19	2,417,088.19	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	60	22	22.46
69266/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	157,068.66	157,068.66	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	19	35,000	6	6.71
69268/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	480,000.00	480,000.00	0.00	16,085.00	16,085.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	19	35,000	3	3.35
69270/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	3,643,037.09	3,643,037.09	0.00	995,079.59	995,079.59	0.00	80 ELEMENTO	1.00		4 MUNICIPIO	1	22	27	27.31
69271/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	101,418.81	101,418.81	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	8	35,000	6	6.50
69272/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE PROTECCION CIVIL / TEQUIXQUIAC	ADMINISTRACION	2024-03-07	2024-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	16,757.70	16,757.70	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	8	35,000	6	6.98
69846/0009	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ DESDE CALLE HOMBRES ILUSTRES A AV. MIGUEL HIDALGO / TLAPANALOYA	ADMINISTRACION	2024-06-01	2024-07-15	656,996.74	656,996.74	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	780	40	0	0.00
69847/0010	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUATEMALA DESDE SAN LUIS POTOSI / TLAPANALOYA	CONTRATO	2024-08-01	2024-08-30	160,183.26	160,183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	65 KILOMETRO CUADRADO	137.20		2 COLONIA	1	30	0	0.00
69848/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	059 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUADAQUIVIR / SAN JOSE	ADMINISTRACION	2024-06-20	2024-08-03	616,420.00	616,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	720.89		2 COLONIA	1	60	0	0.00
69849/0012	03 ASH	DA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	A CONSTRUCCION	158 REDES DE DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRESNO / LA HEREDAD	CONTRATO	2024-07-11	2024-09-12	1,066,400.00	1,066,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		2 COLONIA	1	90	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 096 TEQUIQUIAC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2024.
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 36,288,064.11 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 0.01

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12							TOTAL		36,288,064.11	36,288,064.11	0.00	3,703,497.95	3,703,497.95	0.00										70	

Complementarios: 0	Directa: 0
---------------------------	-------------------

CIUDADANO LUIS RAÚL
MENESES GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. CRISTEL OROZCO
ROJAS
TESORERA MUNICIPAL

ING. JORGE CLEMENTE
GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. XIMENA JOICET
HERNANDEZ SANCHEZ
CONTRALORA MUNICIPAL