

Conta Pública 2021  
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TEQUIXQUIAC 0119

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	07	01	01	01	02	26	01	01	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDEOCAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN TODO EL MUNICIPIO	39,195	CONTRATO	510,064.00	0.00	0.00	510,064.00	463,510.88	46,153.12	90.95
02	01	03	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE TLAPANALLOYA	40	CONTRATO	179,883.00	0.00	0.00	179,883.00	0.00	0.00	99.94
02	02	01	01	02	01	25	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA COLONIA WENCESLAO LABRA	400	CONTRATO	575,100.00	0.00	0.00	575,100.00	574,785.14	314.86	99.90
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	300	CONTRATO	1,266,300.00	0.00	0.00	1,266,300.00	1,178,739.39	87,560.61	93.08
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TLAPANALLOYA	6,466	CONTRATO	1,206,000.00	0.00	0.00	1,206,000.00	1,204,701.24	1,298.76	99.89
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL TLAPANALLOYA	6,466	CONTRATO	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	731,609.00	-83,609.00	112.90
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL TLAPANALLOYA	6,466	CONTRATO	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00	887,127.20	872.80	99.90
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL COLONIA CENTRO, TEQUIXQUIAC	5,000	CONTRATO	540,200.00	0.00	0.00	540,200.00	446,253.42	96,746.58	83.19
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL COLONIA CENTRO, TEQUIXQUIAC	5,000	CONTRATO	712,000.00	0.00	0.00	712,000.00	729,890.89	-17,890.89	102.51
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	1,000	CONTRATO	391,950.00	0.00	0.00	391,950.00	391,038.58	910.42	99.76
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL COLONIA CENTRO, TEQUIXQUIAC	5,000	CONTRATO	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	449,253.42	2,746.58	99.39
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MATEO	400	CONTRATO	633,150.00	0.00	0.00	633,150.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PRIMERA BARRIO SAN JOSE	100	CONTRATO	1,326,800.00	0.00	0.00	1,326,800.00	1,324,602.28	1,997.72	99.84
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	500	CONTRATO	391,950.00	0.00	0.00	391,950.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEO	3,000	CONTRATO	3,672,270.00	0.00	0.00	3,672,270.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	5,000	CONTRATO	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL TLAPANALLOYA	6,466	CONTRATO	2,642,509.00	0.00	0.00	2,642,509.00	2,640,958.47	1,552.53	99.94
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL BARRIO SAN MATEO	1,000	CONTRATO	2,038,400.00	0.00	0.00	2,038,400.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL REFUGIO	5,000	CONTRATO	774,969.00	0.00	0.00	774,969.00	774,541.56	428.44	99.94
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	3,000	CONTRATO	952,740.00	0.00	0.00	952,740.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFAL CO. EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	5,000	CONTRATO	648,000.00	0.00	0.00	648,000.00	646,175.46	1,824.54	99.71
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MATEO	1,200	CONTRATO	2,038,400.00	0.00	0.00	2,038,400.00	2,038,195.13	204.87	99.98
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN JOSE	150	CONTRATO	952,740.00	0.00	0.00	952,740.00	951,860.43	879.57	99.90
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL REFUGIO	5,000	CONTRATO	1,085,400.00	0.00	0.00	1,085,400.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MATEO	5,000	CONTRATO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MIGUEL	5,000	CONTRATO	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIVADA LA HEREDAD	40	CONTRATO	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	249,301.13	5,698.87	97.76
02	02	01	01	02	03	25	01	01	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE CAMINO REAL DE GULLA HEREDAD	40	CONTRATO	90,959.00	0.00	0.00	90,959.00	88,001.13	2,957.87	96.74
02	02	01	01	02	03	25	02	18	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CENTRO BARRIO EL REFUGIO	40	CONTRATO	138,730.00	0.00	0.00	138,730.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	03	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TLAPANALLOYA	6,466	CONTRATO	499,450.00	0.00	0.00	499,450.00	498,576.16	873.84	99.82
02	02	01	01	02	04	25	01	02	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA CUAUHTEMOC (PRIMERA) COLONIA CENTRO, TEQUIXQUIAC	39,195	CONTRATO	2,050,229.00	0.00	0.00	2,050,229.00	2,042,831.12	7,397.88	99.62
02	02	01	01	02	04	25	01	02	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA UBICADA EN CARRETERA CENTRO TEQUIXQUIAC	39,195	CONTRATO	1,150,000.00	0.00	650,000.00	500,000.00	2,002,611.12	1,502,611.12	100.00
02	02	01	01	04	01	15	01	01	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR TLAPANALLOYA	6,466	CONTRATO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,498,823.66	1,176.34	99.95
02	02	01	01	04	01	15	01	01	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS COL. CENTRO TEQUIXQUIAC	2,500	CONTRATO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	136,943.95	63,056.05	68.42
02	02	01	01	04	01	15	01	01	REMODELACION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PBLICAS COL. CENTRO TEQUIXQUIAC	100	CONTRATO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	145,239.27	4,760.73	92.62
02	02	01	01	04	01	15	01	01	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DESCANSO EN EL BARRIO EL REFUGIO	5,000	CONTRATO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	248,843.55	1,156.45	99.53
02	02	01	01	04	01	15	01	01	MANUTENIMIENTO PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES TEQUIXQUIAC	39,195	CONTRATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	15	01	01	MANUTENIMIENTO DE PANTEONES TEQUIXQUIAC	39,195	CONTRATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,457.48	542.52	99.81
02	02	01	01	04	01	25	01	02	REHABILITACION DE MERCADO ARTESANAL CUAUHTEMOC COLONIA CENTRO, TEQUIXQUIAC	39,195	CONTRATO	2,000,000.00	298,636.60	0.00	2,298,636.60	2,298,636.60	0.00	100.00
02	02	01	01	04	01	25	01	02	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS MODULOS DE VIGILANCIA SAN MIGUEL, SAN JOSE, EL REFUGIO, TLAPANALLOYA	31,896	CONTRATO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,247.18	752.82	99.84
02	02	01	01	04	01	25	01	02	REHABILITACION DEL PANTON MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE CENTRO BARRIO EL REFUGIO	39,195	CONTRATO	373,986.28	0.00	0.00	373,986.28	373,986.83	-0.55	99.75
02	02	01	01	04	02	16	01	01	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO (BACHEO) TEQUIXQUIAC	5,000	CONTRATO	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	319,522.00	478.00	99.85
02	02	01	01	05	02	16	01	01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BARRIO SAN JOSE	500	CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	99,269.04	730.96	99.26
02	02	01	01	05	02	25	01	02	CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA CENTRO TEQUIXQUIAC	1,220	CONTRATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,263.18	736.82	99.76
02	02	01	01	05	02	25	01	02	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA DEL BARRIO TLAPANALLOYA	1,000	CONTRATO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,098,051.19	1,948.81	99.82
02	02	01	01	05	02	25	01	02	EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA CAMARAS DE SAN MIGUEL, SAN JOSE, EL REFUGIO, TLAPANALLOYA	39,195	CONTRATO	881,295.25	0.00	0.00	881,295.25	877,745.08	3,550.17	99.59
02	02	01	01	05	02	25	01	02	EQUIPAMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD SAN MIGUEL, SAN JOSE, EL REFUGIO, TLAPANALLOYA	39,195	CONTRATO	431,285.26	0.00	0.00	431,285.26	430,407.46	877.80	99.79
02	02	01	01	05	02	25	01	02	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEO	1,450	CONTRATO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,297,130.59	2,869.41	99.77
02	02	01	01	05	02	25	01	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL	5,100	CONTRATO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100.00
02	02	03	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE (ZONA 10) COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEO	3,000	CONTRATO	564,600.00	0.00	0.00	564,600.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE (ZONA 10) COLONIA EJIDAL ADOLFO LOPEZ MATEO	3,000	CONTRATO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
02	02	04	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A TLAPANALLOYA	8,000	CONTRATO	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	574,822.94	177.06	99.83
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO BARRIO EL REFUGIO	25	CONTRATO	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	575,895.47	-895.47	95.88
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES BARRIO EL REFUGIO	200	CONTRATO	600,000.00	0.00	0.00				